



ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. május 27-i ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a Petőfi utca, Perc utca és Erzsébet tér felújítási munkálatainak megvalósításáról

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Előterjesztés tárgya:

Tájékoztató a Petőfi utca, Perc utca és Erzsébet tér felújítási munkálatainak megvalósításáról

Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat

Tárgyalás módja:

nyilvános

Véleményezésre megkapta:

nem történt egyeztetés

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel: nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

dr. Béni Gyula jegyző

.....

Szám: PÁLY/7-27/2026

**Szerencs Város Önkormányzata
Képviselő-testületének**

helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a település közlekedési infrastruktúrájának folyamatos fejlesztését, a biztonságos közlekedési feltételek biztosítását, valamint a településkép rendezett és élhető környezetének fenntartását. E célok megvalósítása érdekében megkezdődött a Petőfi utca, a Perc utca és az Erzsébet tér út- és járdafelújítási beruházása.

Az érintett útszakaszok burkolata az elmúlt évek során jelentős mértékben leromlott. Az útburkolatokon több helyen kátyúk, repedések, megsüllyedt szakaszok alakultak ki, amelyek nemcsak a közlekedés komfortját rontották, hanem a közlekedésbiztonságot is veszélyeztették. A csapadékvíz elvezetése több ponton nem megfelelően működött, különösen a Petőfi utca és az Erzsébet utca csatlakozásánál, ahol csapadékos időszakban rendszeresen vízmegállások keletkeztek. A járdák állapota szintén indokoltá tette a beavatkozást, mivel több helyen egyenetlenné, balesetveszélyessé váltak.

A beruházás célja olyan korszerű, hosszú távon fenntartható közlekedési infrastruktúra kialakítása, amely megfelel a jelenlegi műszaki követelményeknek, biztosítja a biztonságos közlekedést valamennyi közlekedő számára, valamint hozzájárul a település esztétikai megjelenésének javításához.

A kivitelezési munkák során az alábbi főbb feladatok elvégzésére kerül sor:

- a meglévő aszfaltburkolat felületének előkészítése profilmarással,
- a sérült burkolatrészek bontása és helyreállítása,
- a kátyúk és repedések javítása,
- új járdaburkolatok kialakítása, illetve a meglévő járdaszakaszok felújítása,
- új aszfalt kopóréteg beépítése a teljes érintett útszakaszon,
- az aknafedlapok és közműszerelvények szintbe helyezése,
- a csapadékvíz-elvezetési problémák kezelése,
- az útpadkák rendezése és stabilizálása,
- a kapcsolódó tereprendezési munkák elvégzése.

A projekt finanszírozási hátterét a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00031 azonosító számú európai uniós támogatás biztosítja, amely lehetőséget teremt a település közlekedési infrastruktúrájának korszerűsítésére és fejlesztésére.

A fejlesztés előkészítéseként az önkormányzat beszerzési eljárást folytatott le a szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. Az eljárás nyerteseként az Innova Service Kft. (3580 Tiszaújváros, Örösi út 89. 2/14.) került kiválasztásra. A vállalkozási szerződés 2025. április 10. napján került megkötésre nettó 3.858.268,- Ft vállalási díj ellenében.

Az utépítési beruházási kivitelezési munkáinak elvégzésére kiírt nyílt közbeszerzési eljárás (EKR001969012025) eredményeként a hajdúhadházi székhelyű Terra Sped Kft. nyerte el a kivitelezési feladatokat.

A vállalkozási szerződés 2026. március 16. napján került kétoldalúan aláírásra. A szerződés alapján a kivitelezési munkák teljesítési határideje 30 nap. A beruházás nettó vállalalkozási díja – a tartalékkerettel növelt elfogadott végösszeg alapján – nettó 30.852.697,- Ft.

Az építési napló készenlétbe helyezése 2026. március 17-én történt meg, míg a munkaterület hivatalos átadására 2026. április 23-án került sor.

Az eredeti ütemezés szerint a kivitelezési munkák 2026. április 29-én kezdődtek volna meg. Lakossági és vállalkozói megkeresések alapján azonban – figyelemmel a május 1-jei hosszú hétvégére, valamint a ballagási rendezvények zavartalan lebonyolítására – a munkakezdés időpontja 2026. május 8. napjára módosult.

2026. május 22-én, a teljesítési határidő utolsó napján, valamint 2026. május 26-án tartott helyszíni bejárásunkon tapasztaltak, illetve Jurkó Zsolt műszaki ellenőr (székhelye: SIXO Park kft. 3800 Szikszó, Bethlen Gábor u.2., kamarai nyilvántartási számok: MMK 05-02164, 05-50408) építési naplóba tett bejegyzése alapján megállapítottuk, hogy a kivitelezés a befejezési határidőre nem készült el, a vállalkozó szerződés szerinti teljesítése nem történt meg.

Fentiekre tekintettel, a vállalkozási szerződés 10.1.1. pontja alapján késedelmi kötbér iránti igényünket érvényesítjük, mivel a késedelem olyan okból következett be, amelyért a vállalkozó felelősséggel tartozik. A késedelem ténye és annak vállalkozói érdekkörbe tartozása a helyszíni bejárások során tapasztaltak, valamint a műszaki ellenőri bejegyzések alapján egyértelműen megállapítható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt tájékoztatást megismerni és tudomásul venni szíveskedjen.

Szerencs, 2026. május 26.



Kiss Attila
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szerencs Város önkormányzata Képviselő-testületének

...../2026. (....) határozata

a Petőfi utca, Perc utca és Erzsébet tér felújítási munkálatainak megvalósításáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Petőfi utca, Perc utca és Erzsébet tér útépitési beruházásáról szóló előterjesztést, és az abban foglalt tájékoztatást tudomásul veszi.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a beruházás megvalósításával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester