



ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2025. március 27-i ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tartalom:

1. Tájékoztató

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt

Döntéshozatal módja: tudomásul vétel

Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Béni Gyula jegyző

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A döntés végrehajtásának határideje: folyamatos

Iktatószám: PÁLY/26/2025

Szerencs Város Önkormányzatának
Képviselő Testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Polgármester úr kérésére a folyamatban lévő TOP_PLUSZ-os projektek tájékoztatója a jelenleg helyzetükről:

Projekt azonosító száma	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00205
Projekt címe	Élhetőbb településünkért - Közösségi és gazdaságélénkítő fejlesztések Szerencsen
Támogatás összege	249 762 075 Ft
Kifizetett tételek összege	198 219 939 Ft
Egyenleg	46 978 781 Ft
A projekt megvalósításának kezdete	2023.09.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje	2026.08.31.
Szakmai beszámoló 2024.08.31.	2024.09.13-án beküldve
Kifizetési kérelmek elfogadott összegei:	0 Ft
1.kifizetési kérelem 2024.07.03.	5 909 075 Ft
2.kifizetési kérelem 2024.09.17.	61 952 590 Ft
3.kifizetési kérelem	
4.kifizetési kérelem	
5.kifizetési kérelem	

Státusz:

- A költségek között a tervezési költség sorra 3.507.500 Ft-ot szükséges átcsoportosítani az építési költség sorról a kifizetett tervezési számlák alapján, így az építési költség soron a maradvány összeg több mint 35 millió Ft.
- Pályázat keretében a Turisztikai Központ épületére 7 millió Ft értékű IKT (infokommunikációs) eszközök kerültek betervezésre, valamint az építéshez kapcsolódó költségek vonatkozásában az uszoda épület fejlesztése. Azonban a Turisztikai Központon végzett napelemes rendszer

kialakítás megtörtént a projekt keretében, ezért módosítási igény benyújtása szükséges a Turisztikai Központon végzett kivitelezés tekintetében.

- A közbeszerzés eredményeként megkötött kivitelezési szerződésre vonatkozóan jelenleg még nem rendelkezik utóellenőrzési jelentéssel az Önkormányzat, mely az elszámolhatóságot érinti.

Teendők:

- Az IKT eszközlista véglegesítése, módosítása a projektben, majd eszközbeszerzés lefolytatása. A pályázati alszámláról a számlák bruttó összege került elutalásra, a projekt nettó finanszírozása miatt ennek átvezetése szükséges.

Projekt azonosító száma	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00045
Projekt címe	Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet infrastruktúrájának fejlesztése
Támogatás összege	190 676 323 Ft
Kifizetett tételek összege	1 500 000 Ft
Egyenleg	10 974 152 Ft
A projekt megvalósításának kezdete	2023.04.03.
A projekt fizikai befejezésének határideje	2025.05.31. (2026.03.15-re hosszabbítva)
Szakmai beszámoló 2024.09.30.	nincs benyújtva (módosítási igényben 2025.06.30-ra hosszabbítva)
Kifizetési kérelmek elfogadott összegei:	0 Ft
1.kifizetési kérelem 2024.04.11.	1 500 000 Ft
2.kifizetési kérelem 2024.08.07.	1 500 000 Ft
3.kifizetési kérelem	
4.kifizetési kérelem	
5.kifizetési kérelem	

Teendők:

- Tervezett eszközlista véglegesítése az ESZEI igényeinek megfelelően.
- Tervezett építéshez kapcsolódó költség műszaki tartalmának felülvizsgálata az eszközlista módosításából adódó költségek átcsoportosításának tükrében (jelenlegi: kertépítés, napelemes rendszer kiépítése, Wolf kazánok komplett cseréje 3 db, parkoló kialakítás, aszfaltozás).
- A végleges eszközlista és műszaki tartalom változásának bejelentése és költség átcsoportosítás benyújtása módosítási igény keretében.

Projekt azonosító száma	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00022
Projekt címe	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szerencsen
Támogatás összege	143 279 955 Ft
Kifizetett tételek összege	36 269 838 Ft
Egyenleg	107 010 117 Ft
A projekt megvalósításának kezdete	2022.06.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje	2025.05.31.
Záró elszámolás benyújtásának határideje	2025.07.30.
Szakmai beszámoló 2023.05.31.	nincs benyújtva, nincs módosítva
Kifizetési kérelmek elfogadott összegei:	0 Ft
1.kifizetési kérelem 2023.03.31.	24 867 028 Ft
2.kifizetési kérelem	
3.kifizetési kérelem	
4.kifizetési kérelem	
5.kifizetési kérelem	

Státusz:

- A Kossuth utca 4. szám alatti épület kivitelezése történt meg a projekt keretében.

Teendők:

- A pályázatba bevont másik két megvalósítási helyszín (Gyár út 1. szám és Rákóczi út 125. szám alatti ingatlanok) felülvizsgálata szükséges. Amennyiben a Városvezetés és Városfejlesztési Bizottság másik 2 épület energetikai korszerűsítését tartják indokoltnak, úgy az a projekt teljes átdolgozását igényli az energetikai számítások (jelenlegi, köztes és tervezett állapot) alátámasztásával.
- A projekt során a szakmai beszámoló nem került benyújtásra sem meghosszabbításra, továbbá a Kossuth utca 4. szám alatti épület közbeszerzési utóellenőrzésében jelzett műszaki módosítások sem kerültek átvezetésre, így 1 módosításban javasolt kezelni a 3 helyszínrre vonatkozó adatok aktualizálását.

Projekt azonosító száma	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00031
Projekt címe	Belterületi utak fejlesztése Szerencs városában
Támogatás összege	99 998 990 Ft
Kifizetett tételek összege	0 Ft
Egyenleg	0 Ft
A projekt megvalósításának kezdete	2025.01.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje	2027.12.31.
Záró elszámolás benyújtásának határideje	2028.02.29.
Szakmai beszámoló 2026.06.30	
Kifizetési kérelmek elfogadott összegei:	
1.kifizetési kérelem	
2.kifizetési kérelem	
3.kifizetési kérelem	
4.kifizetési kérelem	
5.kifizetési kérelem	

Státusz:

- Támogatási szerződéskötés megtörtént.

Teendők:

- Aláírt támogatási szerződést követően a tervezett megvalósítási helyszínek felülvizsgálata javasolt (jelenlegi: Rákóczi Zsigmond tér és Szűk utca) a Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján.
- A helyszínek véglegesítését követő teendők: tervező kiválasztása, tervek elkészítése és szükséges engedélyek beszerzése, közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivitelezés.

Tisztelt Képviselő-Testület!

Kérem a tájékoztatásom tudomásul vételét.

Miskolc, 2025. március 24.

Tisztelettel:

Plávenszky László