



# SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE


3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Szám: 20.001-20/2012/IJO

Tárgy: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 2012. évi tevékenységéről

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

  
dr. Barva Attila jegyző

**Szerencs Város Képviselő-testülete**

## Székhelyén

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6.§ (4) bekezdése alapján a polgármester a megállapodásban meghatározottak szerint, de legalább évente egyszer beszámol a képviselő-testületének a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. E feladatomban eleget téve számolok be a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 2012. évi tevékenységéről.

Mint arról a 2011. évi beszámolóban tájékoztatást adtam, a Társulás 2011. december 1-jén nyújtotta be a Szerencs Város Önkormányzatának gesztorságával előkészített KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosítószámú II. fordulós, azaz már a megvalósításra irányuló pályázatát.

A Gesztor feladata ezzel még nem zárult le, hiszen két, a pályázat pozitív Támogatási döntését alapjaiban befolyásoló mérföldkő teljesítésére volt még szükség. Az egyik mérföldkő az volt, hogy 2012. március 31-ig minden, a Társulásra, mint pályázóra háruló hiánypótlási kötelezettségnek eleget kellett tenni, másik mérföldkő pedig az, hogy a közel 3 évig tartó I. forduló Záró beszámolóját a 2012. május 10-én zajlott dokumentációs alapú helyszíni ellenőrzést követően jóvá kellett hagyatni a Közreműködő Szervezettel. Az I. fordulóban a Gesztor által vállalt és teljesített feladatok hiányosság nélküli jóváhagyásáról 2012. június 27-én értesültünk, hivatalosan ezzel zárult az első forduló.

A II. forduló Támogatási döntésére 2012. július 5-ig kellett várnunk, de annál nagyobb volt az örömünk, hiszen az 5 692 059 722 Ft elszámolható költségű projekt tervünk és a hozzá kapcsolódó 4 916 931 099 Ft támogatási igényünk 4 916 931 081 Ft összegben, gyakorlatilag maradéktalanul jóváhagyásra került.

A Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatok, mellékletek összeállítására és a Közreműködő szervezettel történő egyeztetések lefolytatására 30 nap állt rendelkezésre, mely munkában hivatalunk műszaki osztályának az I. fordulót végig kísérő munkatársai működtek közre Kiss Attila projektvezető irányításával.

A Támogatási szerződés előkészítésével szinkronban további két rendkívüli fontosságú területen kellett lépéseket tennünk. Egyrészt időt nem veszítve meg kellett kezdeni a Társulás működtetésének biztosítását szolgáló munkaszervezet felállítását.

Ennek megfelelően a Társulás Közbeszerzési Szabályzatában foglaltakkal összhangban került kiválasztásra a Társulás könyvvizsgálója, gazdasági vezetője, jogi képviselője, továbbá elnöki kijelöléssel az adminisztrációs munkatársa 2012. augusztus 22-én.

A másik halaszthatatlan feladatunk volt, hogy a projekt 775 128 623 Ft saját forrásának a 6/2012. (III.1.) BM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján történő kiegészítését célzó EU Önerő Alap pályázat benyújtásához a szükséges előkészületek meg kellett tennünk. Ennek a saját erő 100 %-ára fedezetet nyújtó támogatási igény benyújtásának és pozitív elbírálásának az volt ugyanis a feltétele az EU-s pályázat Támogatási Szerződésének megléte mellett, hogy mind a 77 pályázó települési önkormányzat részéről az EU Önerő Alap pályázat benyújtását támogató képviselő testületi határozatokat csatolnunk kellett. A legalaposabb előkészítő munkánk ellenére is – előterjesztés és határozati javaslat mintával segítettük a településeket – csak szeptember 29-én érkeztek meg az utolsó határozatok, melynek alapján 2012. október 1-jén, véghatáridőre be tudtuk nyújtani a Pályázatunkat. Jelen fázisban az önerő igényünk bírálati szakaszban van.

Bízunk abban, hogy december közepéig a támogatási döntés megszületik és a Rendelet alapján a 2012-re tervezett saját forrás közel 240 millió Ft összege leutalásra kerülhet a Társulás számlájára. Mivel a Társulásnak jelenleg semmilyen pénzforrása nincs, ezért csak ekkor tudja megkezdeni azokat a projektben elszámolható feladatokat, e körben pl. a fejlesztéssel érintett magántulajdonban lévő ingatlanok megvásárlását, a beruházás engedélyeinek Társulás nevére történő átírását, amelyek a kivitelezés megkezdéséhez nélkülözhetetlenek.

A beruházás megvalósításában kulcsszerepet betöltő projektszereplők kiválasztásához a közbeszerzési eljárások előkészítése közel fél éve zajlik közbeszerzési tanácsadó szervezet bevonásával. Eredményként könyvelhetjük el, hogy az EU értékhatárát elérő értékű II. forduló menedzsment szervezetre vonatkozó ajánlatok már beérkeztek, szerződéskötés 2013. január elején várható, a Projekt mérnök szervezet kiválasztására vonatkozó ajánlati felhívása már megjelent és 2013. március elején várható szerződéskötés, a kivitelezői kör közbeszerzési eljárásainak lefolytatása és ennek eredményeként a fizikai munkakezdés 2013. április közepén várható.

Fentiek mellett arról is be kell számolnunk, hogy a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája – mely szervezet abból a célból jött létre, hogy segítse az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést biztosító beruházások mielőbbi megvalósulását – 2012 júliusától folyamatosan, kiemelten figyelemmel kíséri projektünk előre haladását.

A projektünkben ugyanis az 51 konkrét vízminőségi problémával küzdő közül 37 olyan település van, köztük Szerencs is, ahol a szolgáltatott ivóvíz arzén, vagy bór tartalma határérték feletti és ezeken a településeken 2012. december 25-e után, mindaddig, amíg végleges, tisztítás technológiai, vagy más vízbázisra történő csatlakozással megoldás nem történik, átmeneti vízellátást kell biztosítani.

A Társulás 2012-ben három alkalommal ülésezett, melyen összesen 19 határozatot hozott.

Az első ülésen, 2012. február 08-án elfogadásra került a Társulás 2012. évi költségvetése, melynek adatai a pályázat Megvalósíthatósági Tanulmányának tervezett adataira épültek. Az ülésen a Tanács tájékoztatást kapott a II. forduló pályázat benyújtását követő eseményekről, a társulás előtt álló feladatokról.

A Társulási Tanács második ülésére 2012. április 27-én került sor, melyen a tagság elfogadta a Társulás 2011. évi zárszámadását, a 2012. évi Közbeszerzési Tervet, módosította a Közbeszerzési Szabályzatot.


A harmadik ülésre 2012. augusztus 31-én került sor, mely fórumon a Kormány, az NFÜ és a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. is jelen voltak és e napon került sor az EU-s Támogatási Szerződés sajtótájékoztatóval egybe kötött ünnepélyes aláírására. A Társulási Tanács ezen az ülésen döntött a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról, a Gazdálkodási Szabályzat elfogadásáról, a Társulás 2012. I. féléves pénzügyi tájékoztatójának elfogadásáról, a 2012. évi költségvetés módosításáról, a 2012. évi EÜ Önerő Alap pályázat benyújtásáról, a projekt pénzügyi fenntarthatóságának biztosítását szolgáló, esetlegesen szükségessé váló Támogatás megelőlegező hitel felvételéről, valamint az I. forduló projekt eredményeinek térítésmentes átadás-átvételéről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy előterjesztésem alapján a Társulás 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2012. december 10.

Tisztelettel:



## HATÁROZATI JAVASLAT

...../2012. (.....) Öt.

### HATÁROZAT

**Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót az előterjesztés tartalmával elfogadja.